



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 2 квартал 2020 года

Утверждаю  
Первый заместитель директора ФКП "ГКБНПАС"



№№	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Генерирующие объекты			Подстанции					Линии электропередачи						
																						год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Напряжение, кВ	Длина, км	Прочие объекты		
	ИТОГО	4,320	0	4,320	0	0	0	0	0	0	-4,320	0	-4,320	0	0	2,819	0	2,819	0	0									0	0	0	0	0			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	4,320	0	4,320	0	0	0	0	0	0	-4,320	0	-4,320	0	0	2,819	0	2,819	0	0										0	0	0	0	0		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4,320	0	4,320	0	0	0	0	0	0	-4,320	0	-4,320	0	0	2,819	0	2,819	0	0										0	0	0	0	0		
1	Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района	4,320	0	4,320	0	0	0	0	0	0	-4,320	0	-4,320	0	0	2,819	0	2,819	0	0										0	0	0	0	0		
2	Объект 2																																			
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
2.	Новое строительство																																			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
2.2.	Прочее новое строительство																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
	в том числе ППП																																			
	в том числе ППП																																			
	в том числе ППП																																			
	Справочно:																																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			

\* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

\*\* - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
2 квартал 2020 года

Первый заместитель директора ФНЦ "ИСКРИТ" \_\_\_\_\_



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2020 год]										Причины отклонения
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	4,320	0	0	0	0	0	0	0	4,320	0	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	0,690	0	0	0	0	0	0	0	0,690	0	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,690	0	0	0	0	0	0	0	0,690	0	нд
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	3,630	0	0	0	0	0	0	0	3,630	0	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>4,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,320</b>	<b>0</b>	нд
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов за 2 квартал 2020 года

Утверждаю  
Первый заместитель директора ФКП "РНИЦАС"



Г.З.Шарипов  
(подпись)  
«31» июля 2020 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района	0	0	0	7,682	7,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой



Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (2 квартал 2020 г.)

Утверждаю  
Первый заместитель директора ФКП "ГКНИПАС"




Отчетный период 2 квартал 2020 года  
по состоянию на 30 июня 2020 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Получение заявки на ТП								
2	Разработка и выдача ТУ на ТП								
3	Разработка и выдача ТЗ на проектную документацию								
4	Заключение договора на разработку проектной документации	15.01.2012	31.03.2012	15.01.2012	11.04.2018	100	-		
5	Разработка проектной документации	01.04.2012	15.06.2012	28.02.2012	10.10.2018	100	-		
6	Получение положительного заключения гос. экспертизы на проектную документацию								
7	Утверждение проектной документации	10.06.2012	15.06.2012	30.05.2014	10.10.2018	100	-		
8	Разработка рабочей документации								
9	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-	-	17.04.2020	-	0	0	Необходимость получения разрешений на размещение объекта на землях федеральной, муниципальной собственности и Гослесфонда	Проведены кадастровые работы, необходимые для получения разрешений на размещение объекта.
10	Получение разрешительной документации для реализации СВМ								
11	Заключение договора на поставку оборудования	16.06.2012	30.11.2015	06.11.2012	25.09.2015	100	-		
12	Поставка основного оборудования	17.06.2012	30.12.2015	28.03.2013	25.09.2015	100	-		
13	Заключение договора на выполнение работ (монтаж оборудования, пусконаладка)	20.08.2019	30.08.2019	18.11.2019	-	0	0		
14	Подготовка трассы для прокладки кабельной линии	30.08.2019	01.05.2020	18.11.2019	-	0	0		
15	Монтаж основного оборудования	01.05.2020	01.11.2020	-	-	0	0		
16	Пусконаладочные работы	15.11.2020	20.11.2020	-	-	0	0		
17	Завершение строительства	20.11.2020	25.11.2020	-	-	0	0	Необходимость получения разрешения на размещение объекта на землях федеральной, муниципальной собственности и Гослесфонда	Проведены кадастровые работы, необходимые для получения разрешения на размещение объекта.
18	Комплексное опробование	25.11.2020	05.12.2020	-	-	0	0		
19	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-	-	-	-	0	0		
20	Получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	15.12.2020	31.12.2020	-	-	0	0		
21	Ввод в эксплуатацию	05.12.2020	31.12.2020	-	-	0	0		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

**I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний**  
**2 квартал 2020 года**

Утверждаю:  
Первый заместитель директора ФКП "ГКНИПАС"



Т.З.Шарипов  
(подпись)  
«31» июля 2020 года  
М.П.



п/п	Наименование	Тип
<b>1.</b>	<b>Предпроектный этап</b>	
1.1.	Выбор площадки строительства	событие
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	работа
<b>2.</b>	<b>Проектный этап</b>	
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	событие
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	работа
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	событие
2.4.	Разработка рабочего проекта	работа
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	событие
2.6.	Получение разрешения на строительство	событие
<b>3</b>	<b>Организационный этап</b>	
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	событие
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	событие
3.3.	Заключение договоров на поставщику основного оборудования	событие
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект	событие
<b>4</b>	<b>Строительные работы</b>	
4.1.	Подготовка площадки строительства	работа
4.2.	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	работа
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	событие
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	событие
4.5.	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	работа
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	работа
<b>5</b>	<b>Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)</b>	
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	событие
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	событие
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	работа
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	событие
5.5.	Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
<b>6</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.	работа
6.2.	Комплексное опробование оборудования	работа
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	событие
6.4.	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).	событие



**II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний 2 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование	Тип
<b>1</b>	<b>Предпроектный и проектный этап</b>	
1.1.	Получение заявки на ТП	Не требуется.
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	Не требуется.
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	Работа выполнена в период 2012-2018гг.
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	Не требуется.
1.5.	Утверждение проектной документации	Работа выполнена в период 2014-2018гг. В настоящее время требуется внесение изменений в связи с необходимостью получения разрешения на размещение объекта.
1.6.	Разработка рабочей документации	Работа выполнена в период 2012-2018гг.
<b>2</b>	<b>Организационный этап</b>	
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	Выполнен частично - выполнены работы по проколу методом ГНБ под железнодорожными путями (в соответствии с тех условиями ОАО "РЖД")
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	Работа выполнена в 2014г. В связи с изменениями в законодательстве необходимо переоформление (получение разрешения на размещение объекта). Планируется в 3 кв. 2020г.
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	Не требуется.
<b>3</b>	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	Не выполнено, планируется после заключения договора подряда на монтаж ЛЭП.
3.2.	Поставка основного оборудования	Выполнено на 100%
3.3.	Монтаж основного оборудования	Не выполнено, планируется в 2021 г. после корректировки проекта и заключения договора подряда на монтаж ЛЭП.
3.4.	Пусконаладочные работы	Не выполнено, планируется в 2021 г. после окончания монтажа оборудования.
3.5.	Завершение строительства	Строительство начато, завершение строительства планируется в 4 кв 2021 г.
<b>4</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	Не произведено т.к. строительство объекта не завершено. Планируется в 4 кв 2021 г.
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	Не требуется.
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	Не получено ввиду неготовности объекта.
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	Не введен, планируется в 4 кв 2021 г.

# Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период [ 2 квартал 2020 года/ 2019 год]

Утверждаю  
Первый заместитель директора ФКП "ГКНИПАС"  
Т.З. Шарипов



№ п/п	Наименование показателя	На конец 2 квартала 2020 года /за 2 квартал 2020 года, млн.руб.	На конец 2019 года/за 2019 год	Комментарий
1	2	3	4	5
1.	Выручка (без НДС и акцизов)	130	455	
2.	Чистая прибыль			
	Направления распределения чистой прибыли:			
2.1	дивиденды			
2.2	другое (расшифровать)			
3.	ЕВИТДА			
4.	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	129	184	
4.1	покупатели и заказчики	119	145	
4.2	авансы выданные	8	10	
5.	Собственный капитал			
6.	Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:			
6.1	кредиты			
6.1.1	открытая кредитная линия			
6.1.2	реально выбранные деньги			
6.2	облигационные займы			
6.2.1	открытая кредитная линия			
6.2.2	реально выбранные деньги			
6.3	займы организаций			
6.4	прочее			
7.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	482	408	
7.1	кредиты и займы	195	176	
7.1.1	открытая кредитная линия			
7.1.2	реально выбранные деньги			
7.2	кредиторская задолженность, в т.ч.:	265	216	
7.2.1	по строительству			
7.2.2	по ремонтам			
7.2.3	по поставкам топлива			
8	Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	13	16	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ				Комментарий
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы, млн. руб.				
Профинансировано на отчетную дату, млн. руб.				
Обеспеченность источниками финансирования, %				
Дефицит финансирования, %				
Оценка кредитного потенциала				Комментарий
Собственная оценка кредитного потенциала, млн. руб.:				
на отчетный год				
на период ИП				
Пояснения по расчету кредитного потенциала				

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.