

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

Утверждено
Заместитель директора ФКП "ГНИИАС" по
экономическим вопросам



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2018 год		Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн.рублей	Введено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				
			план**	факт***				млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	в том числе за счет
1.	ВСЕГО	5,83872	1,57294	0,71677	8,88431	0,00000	5,12195	-0,85617	-54,43	0,00000	0,00000	
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	5,83872	1,57294	0,71677	8,88431	0,00000	5,12195	-0,85617	-54,43	0,00000	0,00000	
1.1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	5,83872	1,57294	0,71677	8,88431	0,00000	5,12195	-0,856172	-54,43	0,00000	0,00000	
1	Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района	5,83872	1,57294	0,71677	8,88431	0,00000	5,12195	-0,85617	-54,43	0,00000	0,00000	В апреле 2018 года заключен договор с ООО "Темир-80" на разработку проекта пересечения кабельными линиями ж/д путей по техническим условиям ОАО "РЖД". Работы по разработке проекта завершены в декабре 2018 г. В 2019 г. будет заключен договор на реконструкцию кабельных линий в соответствии с проектом.
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1.3.	Создание систем телемеханики и связи											
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
2.	Новое строительство											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.2.	Прочее новое строительство											
	Сравочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
...												

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС" по
по экономике и финансам

Флеров А.Н.

подпись

« 2 » 2019 года

М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2018 год		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	1,57294	0,716768	Необходимость заключения договора с ОАО «РЖД» на получение технических условий и последующего заключения договора на разработку проекта пересечения кабельных линий с ж/д путями. В 2018 году проект разработан, проведение работ по его реализации планируется в 2019 г.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,64300	0,00000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,64300	0,00000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	
1.2.	Амортизация	0,69000	0,69792	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,69000	0,00000	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3.	Возврат НДС	0,23994	0,01885	
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00000	0,00000	
2.1.	Кредиты	-	-	
2.2.	Облигационные займы	-	-	
2.3.	Займы организаций	-	-	
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	
2.6.	Использование лизинга	-	-	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00000	0,00000	
	ВСЕГО источников финансирования	1,57294	0,716768	Необходимость заключения договора с ОАО «РЖД» на получение технических условий и последующего заключения договора на разработку проекта пересечения кабельных линий с ж/д путями. В 2018 году проект разработан, проведение работ по его реализации планируется в 2019 г.
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

Отчет о вводах/выводах объектов за 2018 год

Утверждаю
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС" по
по экономике и финансам
Федоров А.Н.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		кВт	кВт	кВт	кВт
1	2	3	4	5	6
	Реконструкция 2-х кабельных линий 10кВ от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района	7,672	0	7,6	0

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой